Centrale : D02 BPE ELVEN

BL No :	OF No :	Formule : **C12535BPR**	Client : **C100023--**	Chantier : **KERISPER**
D02025212	**25182 08/09/2026**	**BPS C25/30 XC1 D10 S5 PREMUR**	**AEZ CONSTRUCTIONS**	**TRINITE SUR MER KERISPER**

Cons. formule (eau apport)						900	900	279	60	194	1.316	Masse Volumique		
/Gachée : 1.5 m3						1350	1350	418.5	90	291	1.974	2334.316KG /m3		
Gachée				Hygrométrie		GRA	GRA	LIANTS	LIANTS	EAU	ADJUV			
NO	HEURE	MALAX	V WATT	6/10CH	0/4SCM	6/10CH	0/4SCM	C2AEM	FEOM	E02F	TEC227	+/-	HYGR	SICC.
1	07:17	55 s	18 %	0.2%	4.1%	1355	1415	422	92	255	1.98	22.5	58	0.091
2	07:19	55 s	16 %	0.2%	4.1%	1355	1400	415	95	254	1.97	22.5	58	0.091
3	07:21	55 s	16 %	0.2%	4.1%	1365	1390	419	95	252	1.98	22.5	58	0.091
4	07:23	55 s	14 %	0.2%	4.1%	900	910	279	60	168	1.31	15.0	39	0.091
5	07:25	55 s	13 %	0.2%	4.1%	905	925	282	58	171	1.32	15.0	39	0.091
15 244.6 / 6.50m3						5880	6040	1817	400	1099	8.56	97.5	252	
moyenne *						905	929	280	62	169	1	2 345.3 kg/m3		
écart *						0.31 %	-0.82 %	0.19 %	2.56 %	-0.72 %	0.07 %			

* données calculées